

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1864/UBND-CN XD

Đắk Nông, ngày 14 tháng 4 năm 2017

V/v bổ sung tăng thêm cự ly vận chuyển đá và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường giao thông liên xã Đắk Som – Đắk R' măng, huyện Đắk G'long

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Đắk G'long.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận Công văn số 767/SGTVT-CLCT, ngày 03/4/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cự ly vận chuyển vật liệu đá và điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án Đường giao thông liên xã Đắk Som – Đắk R' măng, huyện Đắk G'long và Báo cáo số 98/BC-UBND, ngày 04/4/2017 của UBND huyện Đắk G'long về việc xin điều chỉnh kéo dài thực hiện dự án Đường giao thông liên xã Đắk Som – Đắk R' măng, huyện Đắk G'long đến ngày 31/12/2017. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc bổ sung tăng thêm cự ly vận chuyển vật liệu đá:

Trong điều kiện các mỏ đá trên địa bàn huyện ngừng sản xuất do hết hạn cấp phép khai thác, không đủ cung cấp vật liệu đá phục vụ thi công dự án nêu trên; UBND tỉnh đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép Chủ đầu tư bổ sung tăng thêm cự ly vận chuyển đá từ mỏ đá gần nhất đến trung tâm huyện Đắk G'long (trước đây dự toán đã tính từ trung tâm huyện Đắk G'long đến chân công trình) đối với các khối lượng thi công kể từ tháng 01 năm 2017 như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên. Chi phí cho việc phát sinh này lấy từ nguồn kinh phí dự phòng, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư của dự án và tuân thủ các quy định khác có liên quan.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm giám sát, kiểm soát đơn giá, khối lượng, định mức của phần phát sinh bảo đảm phù hợp với tiến độ thi công thực tế, đúng qui định hiện hành và chịu trách nhiệm trước đề xuất, tham mưu của đơn vị.

2. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan nghiên cứu, báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định trong tháng 4/2017.

Nhận được Công văn này, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD (MNC) ✓

01

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**