

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 1880/SKH-THQH

V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 28 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Giấy mời số 234/GM-UBND ngày 27/10/2020 về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cập nhật đến ngày 27/10/2020 tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh; dự thảo báo cáo tham luận của UBND tỉnh tại hội nghị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7494/VPCP-QHQT ngày 9/9/2020, về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Trên cơ sở báo cáo của các Chủ đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 27/10/2020 của Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông, Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2020 và dự thảo Báo cáo tóm tắt (có đính kèm Dự thảo Văn bản).

Kính trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định./.

Nơi nhận: *RW*

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, THQH.

GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Tuấn

Số: /BC-UBND

Đắk Nông, ngày tháng 10 năm 2020

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Thực hiện Công điện số 1331/CĐ-VPCP ngày 27/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đến ngày 27/10/2020 và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, cụ thể như sau:

#### **I. Kế hoạch vốn và tình hình phân bổ vốn đầu tư công năm 2020:**

Tổng kế hoạch đầu tư vốn trong năm là 460.074 triệu đồng, trong đó: kế hoạch vốn giao trong năm 2020 là 305.800 triệu đồng và nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020 là 154.274 triệu đồng, cụ thể:

**1. Kế hoạch vốn được giao năm 2020:** Tổng số kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao cho các dự án ODA: 305.800 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại (bao gồm vốn vay về cho vay lại để trả lại gốc: 23.500 triệu đồng): 48.900 triệu đồng;
- Nguồn vốn ODA: 256.900 triệu đồng.

#### **Tình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2020:**

- Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại (trừ vốn vay về cho vay lại để trả lại gốc: 23.500 triệu đồng còn lại 25.400 triệu đồng): Hiện đã phân bổ 16.372 triệu đồng, đạt 64.45% dự toán tổng kế hoạch vốn năm 2020; còn lại 9.028 triệu đồng, chiếm 35.55%

- Nguồn vốn ODA: Hiện đã phân bổ 228.734 triệu đồng, đạt 89.03% dự toán tổng kế hoạch vốn năm 2020; còn lại 28.166 triệu đồng, chiếm 10.97%.

#### **2. Nguồn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020:**

Trên cơ sở tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, tổng số dư dự toán năm 2019 được chuyển sang năm 2020 của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA

là 154.274 triệu đồng (trong đó các dự án ODA sử dụng nguồn Chính phủ vay về cho vay lại là 12.120 triệu đồng; nguồn vốn nước ngoài Trung ương hỗ trợ là 142.154 triệu đồng).

**II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến 27/10/2020:** (chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm)

Tổng số giải ngân đã thực hiện là 167.622 triệu đồng/460.074 triệu đồng tổng kế hoạch vốn giao và chuyển nhiệm vụ chi, tỉ lệ giải ngân đạt 36%, cụ thể:

**1. Nguồn của Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020:**

- Nguồn vốn ODA đã giải ngân là 53.265 triệu đồng/305.800 triệu đồng, đạt 17% trên kế hoạch vốn đã giao.

**2. Nguồn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020:**

- Nguồn vốn ODA đã giải ngân 114.357 triệu đồng/154.274 triệu đồng, đạt 74%.

**III. Vướng mắc, tồn tại, hạn chế:**

- Một số dự án ODA giải ngân chậm do một số nguyên nhân sau:

(1) Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông giải ngân chậm do một số nguyên nhân sau: Hiệp định vay của dự án được ký năm 2016 nhưng đến năm 2019 mới được Trung ương bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của nhà tài trợ phức tạp, nên kéo dài việc lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, thủ tục thay đổi mẫu chữ ký giải ngân và thiết bị bảo mật trên Cổng thông tin CPD của ADB tại Bộ Tài chính phê duyệt để chuyển tiếp cho nhà tài trợ (ABD) phê duyệt bị chậm. Ngoài ra, hiện nay Cục quản lý nợ và Tài chính - Bộ Tài chính đang hướng dẫn thực hiện các loại thuế, phí của dự án theo Điều 43 Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020; tuy nhiên theo Hiệp định vay 3499 VIE(COL) và PAM ngày 14/10/2016 quy định "tất cả các loại thuế và nghĩa vụ đối với các khoản chi tiêu được tài trợ bởi ADB sẽ được tài trợ từ khoản vay".

(2) Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT): Dự án được thiết kế phê duyệt theo đề xuất ban đầu chưa phù hợp để triển khai vào thời điểm hiện tại về cơ cấu nguồn vốn giữa các hoạt động, đối tượng hỗ trợ, do đó dự án phải điều chỉnh và kéo dài đến năm 2022 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án VnSAT tại Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 03/6/2020), việc này dẫn đến công tác triển khai các Tiểu dự án tại Đắk Nông bị chậm tiến độ.

(3) Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB năm 2020 do một số dự án chậm phê duyệt, cơ quan điều phối chậm đề xuất phân khai vốn năm 2020.

(4) Dự án Hồ chứa nước Đăk N’Ting, tỉnh Đăk Nông được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018; qua đó đơn vị đã hoàn thành lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng – dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuy nhiên trong quá trình thẩm định phê duyệt do gặp khó khăn quy hoạch 03 loại rừng sản xuất trong khu vực lập dự án, do đó phải trình chủ trương đồng ý của Hội đồng nhân dân tỉnh để điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng. Vì vậy việc trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của dự án kéo dài; Đến ngày 13/08/2020 dự án được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt (tại Quyết định số 426/QĐ-SNN). Hiện nay đơn vị Chủ đầu tư đang khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng dự án theo quyết định phê duyệt; dự kiến sẽ khởi công thực hiện trong trung tuần tháng 12 năm 2020.

(5) Ngoài ra, nguồn ODA chưa phân khai là 28.166 triệu đồng dự kiến giao cho các dự án còn nhu cầu tuy nhiên một số dự án ODA đã hết hạn mức trung hạn, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2016-2020. Đến ngày 23/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1638/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020. Hiện tại địa phương đang khẩn trương thực hiện việc giao vốn cho các dự án.

#### **IV. Những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân:**

Đối với dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đăk Nông, để sớm thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh đề nghị Bộ tài chính sớm xem xét và xử lý các khó khăn, vướng mắc đến thủ tục các loại thuế, phí của dự án.

Đối với dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSat) tỉnh Đăk Nông: với số vốn không có khả năng giải ngân hết năm 2020 (36.500 triệu đồng của Dự án VnSAT) đã được UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2016-2020 và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngày 23/10/2020. Hiện tại địa phương đang thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn cho các dự án ODA còn nhu cầu và hấp thu vốn tốt.

Ngoài ra, đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, tỉnh Đắk Nông đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, cụ thể:

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công, quán triệt chỉ đạo tại *Thông báo số 3237-TB/TU ngày 29/7/2020 về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.*

- UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo 562 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, các PCT UBND tỉnh làm Tổ trưởng các tổ theo các lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng; Nông nghiệp - thủy lợi; Văn hóa - xã hội để đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tỉ lệ giải ngân cụ thể từng dự án. Ban hành *Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/7/2020 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020.*

- Đồng thời xác định nhiệm vụ đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của các cấp, các ngành từ nay đến cuối năm 2020; Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản, của các cấp các ngành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư công; Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây những nhiều tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công...

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTKH.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Bôn**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA) KẾ HOẠCH NĂM 2020 THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ**  
**Đến 27/10/2020**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020			Thanh toán vốn đầu tư năm 2020			Tỷ lệ giải ngân (%)		
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ giải ngân so với tổng KHV năm 2020	Tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài so với KHV kéo dài	Tỷ lệ giải ngân vốn giao trong năm 2020 so với KHV năm 2020
				Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 2020	Kế hoạch vốn giao trong năm 2020		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm			
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>		<b>460.074</b>	<b>154.274</b>	<b>305.800</b>	<b>167.622</b>	<b>114.357</b>	<b>53.265</b>	<b>36</b>	<b>74</b>	<b>17</b>
<b>I</b>	<b>Các dự án ODA sử dụng nguồn Chính phủ vay về cho vay lại</b>		<b>61.020</b>	<b>12.120</b>	<b>48.900</b>	<b>15.368</b>	<b>12.018</b>	<b>3.351</b>	<b>25</b>	<b>99</b>	<b>7</b>
1	Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông	17.666	10.333	7.333	10.333	10.333		58	100	0
2	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông.	Ban Quản lý Tiểu dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8)	3.353		3.353	3.351		3.351	100		100
3	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới	Sở Nông nghiệp và PTNT (đầu mối chủ dự án)	7.473	1.787	5.686	1.685	1.685		23	94	0
4	Thông báo sau		32.528		32.528	0			0		0
<b>II</b>	<b>Vốn nước ngoài Trung ương hỗ trợ</b>		<b>399.054</b>	<b>142.154</b>	<b>256.900</b>	<b>152.253</b>	<b>102.339</b>	<b>49.914</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>19</b>
<b>1</b>	<b>Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước</b>		<b>129.825</b>	<b>61.248</b>	<b>68.577</b>	<b>40.324</b>	<b>22.325</b>	<b>17.999</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>26</b>
1.1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014-2020	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông	20.400		20.400	17.999		17.999	88		88
1.2	Hồ chứa nước Đăk Nting, tỉnh Đắk Nông	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông	87.347	39.170	48.177	4.679	4.679		5	12	0

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020			Thanh toán vốn đầu tư năm 2020			Tỷ lệ giải ngân (%)		
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ giải ngân so với tổng KHV năm 2020	Tỷ lệ giải ngân vốn kéo dài so với KHV kéo dài	Tỷ lệ giải ngân vốn giao trong năm 2020 so với KHV năm 2020
				Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 2020	Kế hoạch vốn giao trong năm 2020		Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm			
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
1.3	Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, tỉnh Đắk Nông		22.078	22.078	0	17.646	17.646	0	80	80	
	<i>Nhà ăn, nhà cầu nối và nhà ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông</i>	<i>Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh</i>	17.955	17.955		14.183	14.183		79	79	
	<i>Nhà lớp học bộ môn và Nhà thư viện Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông</i>	<i>Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh</i>	4.123	4.123		3.463	3.463		84	84	
2	<b>Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài</b>		<b>269.228</b>	<b>80.905</b>	<b>188.323</b>	<b>111.929</b>	<b>80.014</b>	<b>31.915</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	<b>17</b>
2.1	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông.	Ban Quản lý Tiểu dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8)	19.000		19.000	18.988		18.988	100		100
2.2	Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSat) tỉnh Đắk Nông.		61.071	1.071	60.000	13.999	1.071	12.927	23	100	22
2.3	Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông	70.663	41.331	29.332	41.331	41.331		58	100	0
2.4	Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	BQLDA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	23.778	23.778		23.778	23.778		100	100	
2.5	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới	Sở Nông nghiệp và PTNT (đầu mỗi chủ dự án)	66.550	14.725	51.825	13.833	13.833		21	94	0
2.6	Thông báo sau		28.166		28.166				0		0

## **BÁO CÁO THAM LUẬN**

### **Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài**

*(dự thảo cho lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tại Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài ngày 29/10/2020)*

Kính thưa:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành cơ quan trung ương và các địa phương.

#### **I. Về tình hình triển khai, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) 10 tháng năm 2020:**

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-CP và Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020, tỉnh Đắk Nông đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, cụ thể:

- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công, quán triệt chỉ đạo tại *Thông báo số 3237-TB/TU ngày 29/7/2020 về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.*

- UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo 562 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, các PCT UBND tỉnh làm Tổ trưởng các tổ theo các lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng; Nông nghiệp - thủy lợi; Văn hóa - xã hội để đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tỉ lệ giải ngân cụ thể từng dự án. Ban hành *Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/7/2020 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020.*

- Đến nay, tỉnh đã giải ngân được 167.622 triệu đồng/460.074 triệu đồng tổng kế hoạch vốn giao và chuyển nhiệm vụ chi, tỉ lệ giải ngân đạt 36%; cụ thể:

+ *Nguồn của Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020:* Nguồn vốn ODA đã giải ngân là 53.265 triệu đồng/305.800 triệu đồng, đạt 17% trên kế hoạch vốn đã giao.

+ *Nguồn chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020:* Nguồn vốn ODA đã giải ngân 114.357 triệu đồng/154.274 triệu đồng, đạt 74%.

#### **II. Về những giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020:**

Đối với dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh đề nghị Bộ tài chính sớm xem xét và xử lý các khó khăn, vướng mắc đến thủ tục các loại thuế, phí của dự án để sớm thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.



Đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết năm 2020 (Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT) đã được UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2016-2020 và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngày 23/10/2020. Hiện tại địa phương đang thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn cho các dự án ODA còn nhu cầu và hấp thu vốn tốt.

Ngoài ra, đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, tỉnh Đắk Nông đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn những tháng cuối năm, cụ thể:

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ mùa khô, đẩy nhanh tiến độ thi công; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng;

- Đồng thời xác định nhiệm vụ đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của các cấp, các ngành từ nay đến cuối năm 2020;

- Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản, của các cấp các ngành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư công;

- Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây những nhiễu tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công...

Kính trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương quan tâm, chỉ đạo./.