

Số: **498** /BC-SKH

Đắk Nông, ngày **26** tháng 12 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 12 tháng năm 2019**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1174/VPUBND-KTTH ngày 18/12/2019; trên cơ sở số liệu của Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 12 tháng năm 2019 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

#### **1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 đến hết ngày 20/12/2019**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 do tỉnh quản là **2.359,671 tỷ đồng<sup>(1)</sup>**, thực hiện giải ngân đến hết 20/12/2019 được **1.408** tỷ đồng, đạt **60%**, thấp hơn 4% so với tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2018. Cụ thể:

- Kế hoạch giao năm 2019 là 1.934,071 tỷ đồng, giải ngân đạt 58% kế hoạch.

- Kế hoạch năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 425,6 tỷ đồng, giải ngân đạt 69%.

\* Chi tiết giải ngân các nguồn vốn như sau: *(như phụ biểu 01, 02 đính kèm)*

(1) Nguồn Cân đối Ngân sách địa phương là **808,749** tỷ đồng, trong đó: kế hoạch giao năm 2019 là 713,67 tỷ đồng *(không gồm số vốn Chính phủ vay về cho vay lại không phân bổ được và vốn trích lập quỹ phát triển đất)*; kế hoạch năm 2018 kéo dài sang 2019 là 95,08 tỷ đồng. Giải ngân đến kỳ báo được 657 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch; trong đó: kế hoạch giao năm 2019 đạt 85% kế hoạch, kế hoạch năm 2018 kéo dài sang năm 2019 đạt 56%. Nguyên nhân giải ngân thấp: do các dự án được bố trí vốn GPMB nhưng chậm trễ trong việc phê duyệt phương án để giải ngân *(Số tiền đền bù giải phóng mặt bằng chưa giải ngân là 99,755 tỷ đồng, chiếm 13% tổng kế hoạch NSDP. Trong đó, một số dự án có số vốn bố trí GPMB lớn, nhưng không có khả năng giải ngân trong năm, đến tháng 9/2019 phải điều chuyển vốn cho dự án khác thực hiện, với số tiền 32,726 tỷ đồng, chiếm 33% tổng số vốn bố trí GPMB, chiếm 4,8% số vốn giao năm 2019)*, đến nay mới giải ngân được 7%, thuộc dự án Đường bờ Đông hồ trung tâm. Một số dự án thuộc nguồn sử dụng đất mới được nhập nguồn.

- Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu hỗ trợ **563,978** tỷ đồng, trong đó kế hoạch giao năm 2019 là 503,14 tỷ đồng; kế hoạch năm 2018 kéo dài sang 2019 là 60,838 tỷ đồng. Giải ngân đến kỳ báo cáo giải ngân được 353 tỷ đồng, đạt 63% kế

<sup>1</sup> Mới được giao bổ sung 47,835 tỷ đồng so với tháng 10/2019, cụ thể: nguồn NSDP 34,102 tỷ đồng; nguồn NSTW 13,733 tỷ đồng.



hoạch; trong đó, kế hoạch giao năm 2019 giải ngân được 316 tỷ đồng đạt 63%; kế hoạch năm 2018 kéo dài sang năm 2019 giải ngân được 37 tỷ đồng đạt 60%. Nguyên nhân giải ngân thấp: do một số dự án vướng mắc phải điều chỉnh dự án, mới được trung ương đồng ý điều chuyển kế hoạch vốn cho dự án khác (với số tiền khoảng hơn 33 tỷ đồng, chiếm 7% kế hoạch năm 2019); Một số dự án được bố trí vốn lớn (trên 10 tỷ đồng) nhưng giải ngân còn thấp (dưới 70%) như: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014-2020, dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (do Ban QLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư); Đường giao thông về xã Buôn Choah, huyện Krông Nô (do Ban QLDA và PTQĐ huyện Krông Nô làm chủ đầu tư); Dự án ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (do UBND thị xã Gia Nghĩa làm chủ đầu tư); Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư Knia Đắk Rông (do Ban QLDA và PTQĐ huyện Cư Jut làm chủ đầu tư); Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil (do Ban QLDA và PTQĐ huyện Đắk Mil làm chủ đầu tư); Đường vành đai phía đông huyện Đắk Song (do Ban QLDA và PTQĐ huyện Đắk Song làm chủ đầu tư).

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 294,278 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn năm 2019 giao 289,175 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 5,103 tỷ đồng. Giải ngân đến kỳ báo cáo mới đạt 27,4%; trong đó: kế hoạch vốn năm 2019 đạt 26,6%; kế hoạch vốn chuyển nhiệm vụ chỉ sang năm 2019 đạt 70,6% kế hoạch.

Nguyên nhân giải ngân chậm: do theo quy định, đến tháng 4/2019, UBND tỉnh mới đủ căn cứ giao kế hoạch vốn và tháng 5/2019 mới phê duyệt danh mục chủ trương đầu tư. Trong quá trình triển khai, thực hiện cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý và điều hành chương trình mục tiêu quốc gia, một số công trình có tổng mức cao (trên 15 tỷ đồng) gặp vướng mắc, phải điều chỉnh cho phù hợp quy định. Một số huyện do không huy động được người dân theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh, trượt giá nguyên vật liệu, khảo sát chưa kỹ dẫn đến trùng dự án... phải điều chỉnh danh mục nhiều lần dẫn đến chậm trễ trong việc lập hồ sơ xây dựng và giải ngân chậm. Đến nay, các vướng mắc này cơ bản đã được tháo gỡ, các huyện đang tập trung đẩy mạnh thi công, giải ngân kế hoạch vốn. Tuy nhiên, một số huyện còn có tỷ lệ giải ngân thấp như: Chương trình MTQG nông thôn mới huyện Tuy Đức (24%), Krông Nô (22%), Đắk R'lấp (0%), Gia Nghĩa (0%); Chương trình Giảm nghèo 30a mới giải ngân được 2% (huyện Tuy Đức 0%, Đắk G'long 5%); Chương trình giảm nghèo 135 có huyện Đắk Song (25%), Đắk R'lấp (39%).

- Nguồn vốn ODA là 512,778 tỷ đồng, giải ngân đến kỳ báo cáo đạt 35,5% kế hoạch. Cụ thể:

+ Kế hoạch vốn năm 2019 được bố trí cho 09 dự án, với số tiền 385,066 tỷ đồng<sup>2</sup>; trong đó, Kế hoạch giao đầu năm là 20,232 tỷ đồng, bố trí cho một dự án, nhưng do vướng mắc trong cơ chế giải ngân, đến tháng 9/2019 mới được tháo gỡ giải ngân; Kế hoạch bổ sung trong là 364,834 tỷ đồng, được chia làm 02 đợt bố trí cho 08

<sup>2</sup> Trong tháng 7/2019, Trung ương mới giao đủ dự toán giao đầu năm và bổ sung thêm 200,8 tỷ đồng.



dự án trong tháng 7/2019 (đợt 1, với số tiền 163,96 tỷ đồng; đợt 2, với số tiền 200,874 tỷ đồng), giải ngân đến 20/12/2019 mới đạt 29%. Do đó, Việc giải ngân thấp là do nguyên nhân khách quan, hiện nay các chủ đầu tư đang chờ kết quả nhận nợ để giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được giao.

+ Kế hoạch vốn chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2019 là 127,712 tỷ đồng, của 05 dự án, giải ngân đến kỳ báo cáo đạt 82% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do 02 dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư gồm Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2 - tỉnh Đắk Nông, Dự án hỗ trợ xử lý chất thải y tế bệnh viện, tỉnh Đắk Nông, có số tiền chuyển nhiệm vụ chi lớn (khoảng gần 45 tỷ đồng, chiếm 35% kế hoạch) nhưng giải ngân còn thấp (chỉ đạt 20,5%) và không có khả năng giải ngân hết (theo báo cáo của Sở Y tế tại Công văn số 1461/SYT-KHTC ngày 19/8/2019, do các dự án điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, quyết toán giảm, khả năng giải ngân được là 33,371 tỷ đồng, chiếm 74% số vốn được bố trí của 2 dự án và chiếm 26,1% kế hoạch vốn ODA chuyển nhiệm vụ chi; về nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 2177/SKH-THQH ngày 20/11/2019). Ngoài ra, Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới (do Sở NN và PTNT làm cơ quan điều phối), có số vốn chuyển nhiệm vụ chi lớn, chiếm 18,6% kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi nguồn ODA, nhưng giải ngân còn chậm, đến kỳ báo cáo mới giải ngân được 40% kế hoạch giao, trách nhiệm này thuộc về các Chủ đầu tư thực hiện Chương trình.

- Nguồn vốn TPCP là 179,188 tỷ đồng được giao cho dự án Hồ Gia Nghĩa, trong đó, kế hoạch vốn giao năm 2019 là 43,02 tỷ đồng được phân bổ cho tiêu dự án 2 Tiêu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án Hồ Gia Nghĩa, kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là 136,868 tỷ đồng. Đến kỳ báo cáo giải ngân đạt 75% tổng kế hoạch, trong đó, kế hoạch giao năm 2019 giải ngân đạt 96%; kế hoạch chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2019 giải ngân đạt 69%. Đã thực hiện chi trả bồi thường GPMB được 163,426 tỷ đồng/355,799 tỷ đồng đã tạm ứng.

**\* Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2018 sang năm 2019**

Kế hoạch năm 2018 kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2019 là 425,6 tỷ đồng, gồm: nguồn ngân sách địa phương là 90.079 triệu đồng; nguồn NSTW hỗ trợ là 60.838 triệu đồng; nguồn ODA là 127.712 triệu đồng; nguồn TPCP là 136.868 triệu đồng (của dự án Hồ Gia Nghĩa).

Đến hết 20/12/2019, mới giải ngân được 292,228 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch, cụ thể: Nguồn NSDP 56%, nguồn NSTW 60,4%, nguồn CTMTQG 70,6%, nguồn ODA 82%, nguồn TPCP 69%. Nguyên nhân: Do một số dự án bị vướng mắc kéo dài trong công tác GPMB, hoàn thiện hồ sơ pháp lý; một số dự án có số dư nhỏ không còn nhu cầu thanh toán nhưng trong năm 2018 không báo cáo điều chuyển kế hoạch vốn, trách nhiệm này chủ yếu thuộc về chủ đầu tư. Nguồn vốn ODA có số vốn chuyển nhiệm vụ chi lớn chiếm 30% tổng kế hoạch, nhưng có 03 dự án có số vốn lớn (chiếm 53,8% kế hoạch ODA) giải ngân còn chậm đạt dưới 40%, (gồm: Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới(40%); Dự án hỗ trợ xử lý chất thải y tế bệnh viện, tỉnh Đắk Nông(13%); Dự án chăm sóc sức khỏe nhân



dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2 - tỉnh Đắk Nông (24%)). Nguồn Ngân sách địa phương và nguồn NSTW có một số dự án có số vốn chuyển nhiệm vụ chi lớn nhưng giải ngân chậm như: Đường Tô Hiến Thành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung; Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức; Đường bờ Tây hồ trung tâm; Dự án kết nối các trục đường khu đô thị số 4 thị xã Gia nghĩa; Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn I); Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức; Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)...

(Chi tiết như phụ biểu 03 đính kèm)

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến hết 20/12/2019, kính báo cáo UBND tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Sở, ban ngành;
- CT UBND các huyện, thị xã;
- Các BQL: Giao thông;  
Nông nghiệp; Dân dụng và Công nghiệp;
- Kho bạc Nhà nước Đắk Nông;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, KTN, THQH (Hương).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Dương**



## TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 20/12/2019

(Kèm theo Báo cáo số 498/BC-SKH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực  | Tổng số kế hoạch |            |            | Kế hoạch vốn năm 2018 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài |            |            |          | Kế hoạch năm 2019 |            |            |           |         |                 | giải ngân đến hết ngày 20/12/2019 |                        |                        |                           | Ước tỷ lệ giải ngân đạt được đến kỳ báo cáo |       |       | Ghi chú |
|-----|---|------------------|------------|------------|---|------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---|-------|-------|---------|
|     |   | Tổng số          | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số   | Trong nước | Nước ngoài | Trong đó | Tổng số           | Trong nước | Nước ngoài | KH 2019   |         | KH 2018 kéo dài |                                   | Tổng kế hoạch vốn 2019 | Kế hoạch vốn giao 2018 | Kế hoạch vốn 2019 kéo dài |   |       |       |         |
|     |   |                  |            |            |   |            |            |          |                   |            |            |           |         |                 |                                   |                        |                        |                           |   |       |       |         |
|     | TỔNG SỐ   | 2.359.671        | 1.846.893  | 512.778    | 425.600   | 297.888    | 127.712    |          | 1.934.071         | 1.549.005  | 385.066    | 1.396.862 | 537.209 | 1.408.251       | 1.038.889                         | 77.134                 | 187.349                | 104.879                   | 59,7%                                       | 57,7% | 68,7% |         |
| I   | VỐN ĐỐI TƯỢNG NGUỒN NSNN  | 2.359.671        | 1.846.893  | 512.778    | 425.600   | 297.888    | 127.712    |          | 1.934.071         | 1.549.005  | 385.066    | 1.396.862 | 537.209 | 1.408.251       | 1.038.889                         | 77.134                 | 187.349                | 104.879                   | 59,7%                                       | 57,7% | 68,7% |         |
| 1   | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không gồm vốn Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại không phân bổ và vốn trích lập quỹ phát triển đất) | 808.749          | 808.749    | -          | 95.079  | 95.079     |            |          | 713.670           | 713.670    |            | 640.028   | 73.642  | 657.329         | 604.292                           |                        | 53.037                 |                           | 81,3%                                       | 84,7% | 55,8% |         |
| 2   | Các chương trình mục tiêu   | 563.978          | 563.978    | -          | 60.838  | 60.838     |            |          | 503.140           | 503.140    |            | 404.407   | 98.733  | 353.177         | 316.455                           |                        | 36.722                 |                           | 62,6%                                       | 62,9% | 60,4% |         |
| 3   | Các chương trình mục tiêu quốc gia  | 294.278          | 294.278    |            | 5.103   | 5.103      |            |          | 289.175           | 289.175    | -          | 289.175   |         | 80.491          | 76.887                            | -                      | 3.604                  | -                         | 27,4%                                       | 26,6% | 70,6% |         |
| 4   | Vốn nước ngoài (ODA)  | 512.778          | -          | 512.778    | 127.712   |            | 127.712    |          | 385.066           |            | 385.066    | 20.232    | 364.834 | 182.013         |                                   | 77.134                 | 104.879                | 104.879                   | 35,5%                                       | 20,0% | 82,1% |         |
| 5   | Vốn TPCP  | 179.888          | 179.888    |            | 136.868   | 136.868    |            |          | 43.020            | 43.020     |            | 43.020    |         | 135.241         | 41.255                            | 0                      | 93.986                 | 0                         | 75,2%                                       | 95,9% | 68,7% |         |





**Phụ lục 02**

**MỘT SỐ DỰ ÁN THỰC HIỆN GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2019 CHƯA ĐẠT 75%**

(Kèm theo Báo cáo số 498/BC-SKH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)

| STT      | Nội dung   | Chủ đầu tư                                   | Mã số dự án đầu tư | Kế hoạch vốn giao trong năm 2019 | Khối lượng giải ngân đến 20/12/2019 | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú        |
|----------|--|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>A</b> | <b>Vốn đầu tư trong cân đối NSDP</b>   |  |                    |                                  |                                     |                 |                |
| <b>a</b> | <b>Nguồn thu sử dụng đất</b>   |  |                    |                                  |                                     |                 |                |
| 1        | Đường bờ Tây hồ trung tâm  | Ban QLDA và PTQĐ thị xã Gia Nghĩa            | 7624255            | 5.000,0                          |                                     | 0%              | GPMB           |
| 2        | Hạ tầng công viên Hồ Thiên Nga, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa                             | UBND thị xã Gia Nghĩa                        | 7343942            | 15.000,0                         |                                     | 0%              | GPMB           |
| 3        | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa (khu tái định cư B)       | Ban QLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp | 7689237            | 10.000,0                         |                                     | 0%              |                |
| 4        | Đường bờ Đông hồ Trung tâm   | Ban QLDA và PTQĐ thị xã Gia Nghĩa            | 7624264            | 5.000,0                          | 745,7                               | 15%             | GPMB           |
| 5        | Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa  | Ban QLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp | 7036448            | 9.726,0                          | 2.776,0                             | 29%             | Mới nhập nguồn |
| <b>b</b> | <b>Nguồn Xổ số kiến thiết</b>  |  |                    |                                  |                                     |                 |                |
| 1        | Nâng cấp 01 phòng mổ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt chuẩn vô khuẩn cấp độ 10.000 (tuyệt trùng 100%)  | Sở Y tế                                      | 7725007            | 6.000,0                          | 3.239,6                             | 54%             | XSKT           |
| 2        | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống khí y tế, thang máy BVĐK tỉnh Đắk Nông                               | Sở Y tế                                      | 7725006            | 2.300,0                          | 469,0                               | 20%             | XSKT           |
| 3        | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm y tế (ngoài các trạm y tế đã được đầu tư năm 2017) | Sở Y tế                                      | 7725008            | 4.437,0                          | 2.016,0                             | 45%             | XSKT           |
| 4        | Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông.  | Sở Y tế                                      | 7661109            | 4.000,0                          | 2.668,1                             | 67%             | XSKT           |
| 5        | Dự án hỗ trợ xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  | Sở Y tế                                      |                    | 820,0                            |                                     | 0%              | XSKT           |
| <b>c</b> | <b>Cân đối ngân sách địa phương</b>  |  |                    |                                  |                                     |                 |                |
| 1        | Hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông Nô  | Ban QLDA ĐTXD các CT nông nghiệp và PTNT     | 7634500            | 30.000,0                         |                                     | 0%              | GPMB           |
| 2        | Trường THPT Nguyễn Đình chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp (giai đoạn 1)                          | Ban QLDA và PTQĐ huyện Đắk R'lấp             | 7413694            | 836,0                            |                                     | 0%              |                |





| STT | Nội dung   | Chủ đầu tư  | Mã số dự án đầu tư | Kế hoạch vốn giao trong năm 2019 | Khối lượng giải ngân đến 20/12/2019 | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú       |
|-----|--|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 3   | Đường Tô Hiến Thành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung | Ban QLDA và PTQĐ thị xã Gia Nghĩa                                       | 7408339            | 1.500,0                          |                                     | 0%              |               |
| 4   | Nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 4 (đoạn từ Km3+00-:-Km49+21,85)                              | Sở GTVT   |                    | 5.580,0                          |                                     | 0%              | Hoàn ứng      |
| 5   | Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông                   | Ban QLDA Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông | 7557066            | 2.472,0                          | 499,0                               | 20%             | Đối ứng       |
| 6   | Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSat) tỉnh Đắk Nông.              | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông                    | 7544044            | 3.500,0                          | 862,2                               | 25%             | Đối ứng       |
| 7   | Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông   | Sở Thông tin và Truyền thông  | 7725122            | 1.050,0                          | 269,0                               | 26%             |               |
| 8   | Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đăk Srê  | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông                 | 7769500            | 1.498,0                          | 637,8                               | 43%             |               |
| 9   | Sửa chữa, xây dựng khu nhà làm việc và nhà truyền thống-thư viện Công an tỉnh          | Công an tỉnh  | 7004692            | 3.200,0                          | 1.397,5                             | 44%             | Khởi công mới |
| 10  | Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đô   | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông                 | 7769501            | 1.500,0                          | 714,1                               | 48%             |               |
| 11  | Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đă   | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông                 | 7769499            | 1.499,0                          | 755,8                               | 50%             |               |
| 12  | Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đă   | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông                 | 7769498            | 5.500,0                          | 2.802,1                             | 51%             |               |
| 13  | Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông                                     | Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông.         | 7344152            | 5.000,0                          | 2.987,3                             | 60%             | Đối ứng       |



| STT      | Nội dung  | Chủ đầu tư  | Mã số dự án đầu tư | Kế hoạch vốn giao trong năm 2019 | Khối lượng giải ngân đến 20/12/2019 | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú                  |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 14       | Cải tạo hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông   | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh   | 7004686            | 235,0                            | 146,7                               | 62%             |                          |
| 15       | Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức                     | Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức                                       | 7004686            | 500,0                            | 316,9                               | 63%             |                          |
| 16       | Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông, do Ngân hàng thế giới tài trợ          | Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)           | 7593791            | 6.061,0                          | 3.818,6                             | 63%             | Đối ứng                  |
| 17       | Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk R'Măng-Quảng Hòa  | Ban QLDA và PTQĐ huyện Đắk G'long                                       | 7715046            | 14.607,0                         | 9.136,3                             | 63%             | Khởi công mới            |
| 18       | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp (Giai đoạn 2)                                 | Ban QLDA và PTQĐ huyện Đắk R'lấp  | 7725995            | 10.000,0                         | 6.562,3                             | 66%             | Mới được điều chỉnh tăng |
| 19       | Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông.                    | Sở Khoa học và Công nghệ  | 7560159            | 1.000,0                          | 716,5                               | 72%             |                          |
| 20       | Đường từ QL 14 nối trung tâm hành chính huyện Tuy Đức   | Ban QLDA và PTQĐ huyện Tuy Đức  | 7721202            | 9.000,0                          | 6.603,8                             | 73%             | Khởi công mới            |
| 21       | Nhà khách, Khu huấn luyện thể dục thể thao eBB994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông                      | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh   | 7004686            | 5.500,0                          | 4.045,9                             | 74%             | Khởi công mới            |
| <b>d</b> | <b>Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại</b>   |   |                    |                                  |                                     |                 |                          |
| 1        | Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới   | Ban QLDA Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông | 7557066            | 7.333,0                          |                                     | 0%              | vay lại                  |
| 2        | Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông                    |                    | 2.337,0                          |                                     | 0%              | vay lại                  |
| <b>B</b> | <b>Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ</b>  |   |                    |                                  |                                     |                 |                          |
| 1        | Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil   | Ban QLDA và PTQĐ huyện Đắk Mil  | 7654941            | 15.000,0                         |                                     | 0%              | Khởi công mới            |
| 2        | Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư Knia Đắk Rông  | Ban QLDA và PTQĐ huyện Cư Jut   | 7558664            | 15.000,0                         | 83,8                                | 1%              | Khởi công mới            |



| STT      | Nội dung  | Chủ đầu tư                                   | Mã số dự án đầu tư | Kế hoạch vốn giao trong năm 2019 | Khối lượng giải ngân đến 20/12/2019 | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú       |
|----------|---|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 3        | Đường vành đai phía đông huyện Đắk Song   | Ban QLDA và PTQĐ huyện Đắk Song              | 7542809            | 15.000,0                         | 1.745,9                             | 12%             | Khởi công mới |
| 4        | Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M'nông do N Trang Long lãnh đạo | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch               | 7287706            | 5.400,0                          | 995,1                               | 18%             |               |
| 5        | Đường giao thông về xã Buôn Choah, huyện Krông Nô   | Ban QLDA và PTQĐ huyện Krông Nô              | 7556410            | 18.389,0                         | 7.022,3                             | 38%             |               |
| 6        | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014-2020   | Ban QLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp | 7487081            | 15.000,0                         | 5.087,0                             | 34%             |               |
| 7        | Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ  | Ban QLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp | 7467977            | 160.000,0                        | 95.277,0                            | 60%             |               |
| 8        | Chương trình Bảo vệ và Phát triển rừng  | Chi cục Kiểm lâm                             |                    | 5.000,0                          | 3.368,0                             | 67%             |               |
| 9        | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.  | UBND thị xã Gia Nghĩa                        | 7479560            | 22.000,0                         | 13.790,1                            | 63%             |               |
| <b>C</b> | <b>Vốn nước ngoài</b>   |  |                    |                                  |                                     |                 |               |
|          | <i>Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước</i>   |  |                    |                                  |                                     |                 |               |
| 1        | Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, tỉnh Đắk Nông   | Sở Giáo dục và đào tạo                       |                    |                                  |                                     |                 |               |
| -        | Nhà ăn, nhà cầu nối và nhà ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông                                    |  | 7730617            | 18.002,0                         |                                     | 0%              |               |
| -        | Nhà lớp học bộ môn và Nhà thư viện Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông   |  | 7730618            | 6.998,0                          |                                     | 0%              |               |
| 2        | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014-2020   | Ban QLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp | 7487081            | 9.600,0                          |                                     | 0%              |               |
| 3        | Hồ chứa nước Đắk Nting, tỉnh Đắk Nông   | Ban QLDA ĐTXD các CT nông nghiệp và PTNT     | 7728850            | 48.178,0                         | 8.617,9                             | 18%             |               |



| STT | Nội dung  | Chủ đầu tư   | Mã số dự án đầu tư | Kế hoạch vốn giao trong năm 2019 | Khối lượng giải ngân đến 20/12/2019 | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú |
|-----|---|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
|     | <b><i>Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài</i></b>                              |  |                    |                                  |                                     |                 |         |
| 1   | Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông   |                    | 25.534,0                         |                                     | 0%              |         |
| 2   | Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới   | Ban QLDA Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông  | 7557066            | 29.331,0                         |                                     | 0%              |         |
| 3   | Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông  | Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông.  |                    | 90.248,0                         | 26.499,3                            | 29%             |         |
| 4   | Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSat) tỉnh Đắk Nông.                               | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông   | 7544044            | 45.000,0                         | 11.463,3                            | 25%             |         |
| 5   | Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên                             | Ban Quản lý dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên" tỉnh Đắk Nông. |                    | 91.943,0                         | 38.071,3                            | 41%             |         |

*16/12*



**Phụ lục 03**

**MỘT SỐ DỰ ÁN CÓ KẾ HOẠCH CHUYỂN NHIỆM VỤ CHI NĂM 2018 SANG NĂM 2019 TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN GIẢI NGÂN CHƯA ĐẠT 90%**

(Kèm theo Báo cáo số 198/BC-SKH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT      | Nội dung  | Chủ đầu tư  | Mã số dự án đầu tư | Kế hoạch vốn giao trong năm 2019 | Khối lượng giải ngân đến 20/12/2019 | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú |
|----------|---|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>A</b> | <b>Vốn đầu tư trong cân đối NSDP</b>  |   |                    |                                  |                                     |                 |         |
| 4        | Dự án kết nối các trục đường khu đô thị số 4 thị xã Gia Nghĩa   | Sở Xây dựng   | 7395740            | 4.720,1                          |                                     | 0%              | GPMB    |
| 5        | Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức   | Ban QLDA và PTQĐ huyện Tuy Đức  | 7606899            | 5.698,2                          |                                     | 0%              |         |
| 6        | Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông  | Sở Tài nguyên và Môi trường   | 7371035            | 1.000,0                          |                                     | 0%              |         |
| 7        | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng                          | Công ty phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng                                | 7009755            | 3.367,7                          |                                     | 0%              |         |
| 3        | Đường bờ Tây hồ trung tâm   | Ban QLDA và PTQĐ thị xã Gia Nghĩa                                       | 7624255            | 3.709,9                          | 91,1                                | 2%              | GPMB    |
| 16       | Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn                                  |                    | 3.085,0                          | 312,0                               | 10%             | Vay lại |
| 2        | Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn I)   | Ban QLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp                            | 7122739            | 4.278,6                          | 741,1                               | 17%             |         |
| 9        | Đường Tô Hiến Thành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung                  | Ban QLDA và PTQĐ thị xã Gia Nghĩa                                       | 7408339            | 6.123,9                          | 1.040,1                             | 17%             |         |
| 15       | Dự án hỗ trợ xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Đắk Nông   | Sở Y tế   |                    | 2.020,0                          | 376,0                               | 19%             | XSKT    |
| 10       | Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông                                    | Ban QLDA Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông | 7557066            | 1.916,4                          | 704,0                               | 37%             |         |
| 13       | Nhà làm việc Báo Đắk Nông điện tử   | Báo Đắk Nông  | 7660869            | 1.659,7                          | 945,3                               | 57%             |         |
| 1        | Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia Nghĩa   | Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Gia Nghĩa                                    | 7004686            | 6.500,0                          | 4.519,3                             | 70%             |         |
| 11       | Đường dẫn và Cầu kết nối giữa Sân vận động tỉnh và Đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa          | Ban QLDA và PTQĐ thị xã Gia Nghĩa                                       | 7660868            | 6.603,0                          | 5.119,0                             | 78%             |         |
| 8        | Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Tuy Đức   | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh   | 7004686            | 8.001,5                          | 6.223,5                             | 78%             |         |
| 14       | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đắk Nĩa, đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông                       | Sở Xây dựng   | 7032763            | 3.449,8                          | 3.018,7                             | 88%             |         |
| <b>B</b> | <b>Nguồn Ngân sách trung ương hỗ trợ</b>  |   |                    |                                  |                                     |                 |         |
| 1        | Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông  | Sở Lao động Thương binh Xã hội  | 7155335            | 1.000,0                          |                                     | 0%              |         |
| 2        | Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn I).  | Ban QLDA ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp                            | 7122739            | 1.941,2                          |                                     | 0%              |         |
| 3        | Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức   | Ban QLDA và PTQĐ huyện Tuy Đức  | 7559717            | 2.830,6                          | 642,3                               | 23%             |         |



| STT      | Nội dung   | Chủ đầu tư  | Mã số dự án đầu tư | Kế hoạch vốn giao trong năm 2019 | Khối lượng giải ngân đến 20/12/2019 | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú |
|----------|--|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 4        | Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2).  | Ban QLDA ĐTXD các CT Nông nghiệp và PTNT                        | 7663298            | 10.668,8                         | 3.028,5                             | 28%             |         |
| 5        | Đường Đắc Mâm đi Đồn 7(759) - Tỉnh lộ 3 đoạn từ Km0+000 đến Km0+900 và đoạn nối với trục N7 thị trấn Đắc Mâm                         | UBND huyện Krông Nô   | 7385219            | 2.753,0                          | 1.488,0                             | 54%             |         |
| 6        | Trung tâm kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đắk Nông  | Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh                              | 7196104            | 3.764,7                          | 2.100,6                             | 56%             |         |
| 7        | Đường giao thông về xã Buôn Choah, huyện Krông Nô  | Ban QLDA và PTQĐ huyện Krông Nô                                 | 7556410            | 3.770,3                          | 2.372,9                             | 63%             |         |
| 8        | Dự án Cấp bách sắp xếp, ổn định dân cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trục và xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn                          | 7665019            | 15.798,4                         | 12.340,9                            | 78%             |         |
| <b>C</b> | <b>Vốn nước ngoài</b>  |   |                    |                                  |                                     |                 |         |
| 1        | Dự án hỗ trợ xử lý chất thải y tế bệnh viện, tỉnh Đắk Nông   | Sở Y tế   |                    | 15.626,9                         | 2.089,1                             | 13%             |         |
| 2        | Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Đắk Nông Giai đoạn 2   | Ban QLDA chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Đắk Nông Giai đoạn 2   | 7512882            | 29.332,6                         | 7.151,5                             | 24%             |         |
| 3        | Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng thế giới                              | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn                          |                    | 23.783,4                         | 9.572,2                             | 40%             |         |
| 4        | Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông   | Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông. |                    | 4.094,2                          | 3.445,7                             | 84%             |         |