

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3052**/UBND-KTTH

Đắk Nông, ngày **15** tháng 6 năm 2021

V/v báo cáo tình hình triển khai kế
hoạch đầu tư công năm 2021 phục
vụ Hội nghị trực tuyến

HỘI TỐC
Đến trước giờ-Ngày

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3662/BKHĐT-TH ngày 14/6/2021 về việc báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo như sau:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh Đắk Nông được giao 2.086,833 tỷ đồng (bao gồm 120 tỷ đồng Trung ương bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng năm 2020; 20 tỷ đồng bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương); trong đó chi trực tiếp cho đầu tư phát triển là 1.943,995 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Nguồn ngân sách địa phương được giao năm 2021 là 964,63 tỷ đồng. Tổng số vốn thực tế chi trực tiếp cho đầu tư là 821,792 tỷ đồng (không bao gồm trích lập quỹ phát triển đất: 75 tỷ đồng, trích lập quỹ đo đạc bản đồ: 13 tỷ đồng và 54,838 tỷ đồng nguồn Chính phủ vay về cho vay lại không có nhu cầu nhận nợ), gồm:

- + Nguồn thu sử dụng đất là 287 tỷ đồng;
- + Nguồn xổ số kiến thiết là 23 tỷ đồng;
- + Nguồn cân đối ngân sách địa phương là 461,43 tỷ đồng;
- + Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại là 50,362 tỷ đồng.

- Nguồn ngân sách Trung ương là 785,99 tỷ đồng (bao gồm 120 tỷ đồng Trung ương bổ sung từ nguồn ngân sách dự phòng năm 2020);

- Nguồn vốn ODA là 336,213 tỷ đồng.

2. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021:

Đến nay, đã thực hiện phân bổ 1.881,445 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch vốn năm 2021, cụ thể:

a) Nguồn ngân sách địa phương đã giao 815,242 tỷ đồng/821,792 tỷ đồng, đạt 99,2%, còn lại 6,55 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các dự án:

- Dự kiến 3,3 tỷ đồng đối ứng cho dự án ODA, thực hiện theo tiến độ của Trung ương (Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông);

- Dự kiến bố trí 3,25 tỷ đồng cho vay lại Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới.

b) Nguồn ngân sách Trung ương đã giao 785,99 tỷ đồng/785,99 tỷ đồng, đạt 100%.

c) Nguồn vốn ODA là 280,213 tỷ đồng/336,213 tỷ đồng, chỉ đạt 83,3%, số còn lại 56 tỷ đồng dự kiến giao cho các dự án:

- Dự kiến 26 tỷ đồng giao cho Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới; hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan điều phối) đang tổng hợp nhu cầu đề xuất của các chủ đầu tư;

- Dự kiến 10 tỷ đồng giao cho dự án Trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (dự án sắp ký hiệp định);

- Dự kiến 20 tỷ đồng giao cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông.

3. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021:

Đến ngày 15/6/2021, tổng số vốn giải ngân đạt 405,673 tỷ đồng/1.943,995 tỷ đồng tổng kế hoạch, đạt 20,9%, cụ thể:

- Nguồn ngân sách địa phương là 257,929 tỷ đồng/821,792 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021, đạt 31,4%;

- Nguồn ngân sách Trung ương là 117,322 tỷ đồng/785,99 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021, đạt 14,9%;

- Nguồn vốn ODA là 30,422 tỷ đồng/336,213 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn năm 2021, đạt 9%.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 15/6/2021 giảm 2% so với cùng kỳ năm 2020.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

4. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp:

a) Nguyên nhân khách quan:

- Một số chủ đầu tư đang tập trung giải ngân kế hoạch vốn còn lại của năm 2020.

- Giá cả vật liệu tăng cao đột biến, đặc biệt là thép xây dựng đã ảnh hưởng đến huy động nguồn lực và tiến độ thi công của nhà thầu.

- Ngoài ra, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 có 57 dự án khởi công mới, do đó cần thời gian để thực hiện các thủ tục đầu tư. Kết quả đến ngày

15/6/2021 đã có 29 dự án/57 dự án đã triển khai thi công. Còn lại 28 dự án đang trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hoặc đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

- Các dự án đầu tư công khẩn cấp sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 mới được giao vốn (tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông), hiện có 6/19 dự án đã triển khai thi công, các dự án còn lại đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công.

- Các nguồn thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết chưa đạt nên đến nay mới nhập nguồn được 20,89 tỷ đồng/114 tỷ đồng (nguồn thu sử dụng đất mới nhập 13,5 tỷ đồng/ 91 tỷ đồng và nguồn thu xổ số kiến thiết mới được nhập 7,39 triệu đồng/23 tỷ đồng).

- Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ do sạt lở mái taluy với khối lượng lớn nên đang dừng thi công để đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố sụt trượt công trình.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Một số dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư chậm, mặc dù đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư từ năm 2018, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương, đến nay vẫn chưa thực hiện giải ngân.

- Một số dự án lớn đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hiện các chủ đầu tư đang quyết liệt thực hiện như:

+ Dự án Các trục đường khu trung tâm hành chính huyện Đắk Glong, bố trí vốn năm 2021 từ nguồn NSTW là 20 tỷ đồng nhưng chưa giải ngân.

+ Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, thư viện và công viên tỉnh Đắk Nông, bố trí vốn năm 2021 từ nguồn NSDP là 24 tỷ đồng, đến nay chỉ giải ngân được 0,621 tỷ đồng, đạt 2,6%.

+ Dự án Hồ Gia Nghĩa (tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại), bố trí vốn năm 2021 từ nguồn NSTW là 50 tỷ đồng, đến nay chỉ giải ngân được 0,71 tỷ đồng, đạt 1,4%.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan điều phối Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới) chưa tổng hợp nhu cầu, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2021.

- Ngoài ra, một số chủ đầu tư chưa quyết liệt đôn đốc trong việc thực hiện và nghiệm thu khối lượng làm thủ tục giải ngân kế hoạch vốn.

5. Giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021:

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của các cấp, các ngành, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư phát triển

nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và các nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi từ năm 2020 sang năm 2021. Do vậy, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể:

(1) Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (tại Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ); Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 (tại Công văn số 6445/UBND-KTTH ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh), trong đó:

- Đối với các dự án đã quyết toán hoàn thành được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 để tất toán công trình: đến ngày 30/6/2021 không giải ngân hết thì điều chuyển vốn cho các dự án khác và kiên quyết không bố trí vốn cho dự án đó trong các năm tiếp theo.

- Đối với dự án khởi công mới năm 2021: đến hết tháng 9/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch, đến hết tháng 10/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

- Đối với dự án chuyển tiếp: đến hết tháng 6/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70%, đến hết tháng 9/2021 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

- Đối với các dự án có có vốn chuyển nhiệm vụ chi năm 2020 sang năm 2021, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2021, tuyệt đối không để kết dư ngân sách, lãng phí nguồn vốn.

(2) Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước về UBND tỉnh.

(3) Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản, của các cấp các ngành, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư công.

(4) Kiên quyết điều chuyển, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây những nhiều tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công... Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

(5) Đối với các dự án đang vướng mắc giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư xây dựng và ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, trực tiếp Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

(6) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cụ thể đến từng dự án, quyết liệt đôn đốc, đẩy nhanh

tiến độ, tiết kiệm thời gian đối với từng bước, từng khâu trong quy trình triển khai dự án.

6. Kiến nghị:

Hiện nay đang vào cao điểm mùa mưa của vùng Tây Nguyên (kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm), đến ngày 15/6/2021 tỉ lệ giải ngân của tỉnh thuộc nhóm trung bình của cả nước, nhưng khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Do đó, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ chế riêng, áp dụng linh hoạt về việc điều chuyển kế hoạch vốn đối với những tỉnh bị ảnh hưởng khách quan bởi mưa lũ, mùa mưa kéo dài.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

Phụ lục
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021
 (Kèm theo Công văn số 3052/UBND-NTTH ngày 15 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chương trình/ngành, lĩnh vực	Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2021	Tổng kế hoạch vốn chi trực tiếp cho đầu tư phát triển năm 2021						Tình hình giải ngân đến ngày 15/6/2021			Tỷ lệ giải ngân		Ghi chú
			Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Trong đó			Tổng	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Số vốn đã phân bổ	
						Số vốn đã phân bổ	Tỷ lệ phân bổ	Số vốn chưa phân bổ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10/4	14=10/7	15
	TỔNG SỐ	2.086.833	1.943.995	1.607.782	336.213	1.881.445	96,8%	62.550	405.673	375.251		20,9%	21,6%	
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	964.630	821.792	821.792		815.242	99,2%	6.550	257.929	257.929		31,4%	31,6%	
2	Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ	785.990	785.990	785.990		785.990	100,0%	-	117.322	117.322		14,9%	14,9%	
3	Vốn nước ngoài (ODA)	336.213	336.213	-	336.213	280.213	83,3%	56.000	30.422	-	30.422	9,0%	10,9%	
-	Cho các dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước	20.000	20.000		20.000	-	0,0%	20.000	-		-	0,0%		
-	Không bao gồm dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước	316.213	316.213		316.213	280.213	88,6%	36.000	30.422		30.422	9,6%	10,9%	